

Aufheizprotokoll Zementestrich**RAPID-FLOOR Compound SZ / RAPID-FLOOR Ready 4000**

Auftraggeber: _____

Objekt: _____

Raum: _____ Geschoss: _____

Am _____ wurden die Estricharbeiten beendet.

Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. _____ cm.

Anforderungen:

Das Belegreifheizen ist im Rahmen der Anforderungen des ZDB, des Zentralverbandes SHK, der Bundesfachgruppe Estrich und Belag und des Zentralverbandes Parkett- und Fußbodentechnik durchzuführen.

Das Belegreifheizen des Zementestrichs, der mit RAPID-FLOOR Compound SZ oder RAPID-FLOOR Ready 4000 erstellt wurde, beginnt **drei Tage** nach der Verlegung.

Es erfolgt eine tägliche Temperaturerhöhung von 10°C bis die maximale Vorlauftemperatur (max. 55°C) erreicht ist (nach Vorgabe des Planverfassers).

Nach Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur wird die Heizung abgestellt und der Estrich soll einen Tag lang auskühlen.

Vor der anschließenden Oberbodenverlegung ist die Bestimmung der Restfeuchte des Estrichs durch den Oberbodenleger erforderlich. Die Messung **muß** ausschließlich mit einem CM-Meßgerät erfolgen.

Heizprogramm:

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
3. Tag		keine	+ 25 ° C	
4. Tag		+ 10 ° C	+ 35 ° C	
5. Tag		+ 10 ° C	+ 45 ° C	
6. Tag		Heizung aus	abkühlen lassen	
7. Tag		CM-Messung		
8. Tag		Oberbodenverlegung		

Falls Belegreife nicht erreicht wurde:

- weiterheizen mit ca. 40 ° C Vorlauftemperatur bis zur Belegreife erledigt
- mit erneuter CM-Feuchtemessung
- mechanisches Trocknen erledigt

Belegreife wurde erreicht:

- CM-Messung Wert in CM% _____

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer: _____ Datum _____

Unterschrift: _____

Dieses Aufheizprotokoll wurde in Anlehnung an das Merkblatt "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima erstellt.

Die Anforderungen sind nach Vorgabe des Herstellers produktspezifisch auf o.g. Rapid-Floor Produkte bezogen.

Tel. 02361-30 94 44 / Fax. 02361-30 94 45 / www.rapid-floor.de / info@rapid-floor.de